



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

Basis van het onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole - Ingebruikname Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.4

Ref:	Dossier nr: 20-0734	Aanvrager: De Weirt Elektriciteit BVBA
Datum: 19/08/2020	Verslagnr: KV10200-MCH	Inspecteur: Mounier Chebil
Installatie Wooneenheid Voorhavenlaan 19A bus 302 app 3.5 9000 Gent	Eigenaar Smartbuildinginvest+ Damstraat 1 bus1 9800 Sint-Martens-Leerne Tel: 09 383 06 76	Verantwoordelijke werken De Weirdt Electriciteit BTW: BE 0888.541.279
Bouwjaar:	> 01/06/2020	

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 19/08/2045

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: 541448860018295065
kWh meter nr.: ISAG1100157866

Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 0 kWh

☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 230V (1N400V)
Max nominale stroom: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: XVB

Type aardelektrode: aardingslus

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroomrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 17

Schakelbord 1
3 x 16A - 2P
13 x 20A - 2P
1 x 25A - 2P
Differentiaalschakelaar 300mA - 40 - 2P Type: A
Differentiaalschakelaar 30mA - 40 - 2P Type: A

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangevraagde wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingeklemd te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden zodat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Rensal de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ Is/doorsnede | ☒ Schemas | ☐ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☐ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 1.2 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 0.75 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Inbreuken nieuwe installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

W004 - verschillende licht armaturen zijn nog niet geplaatst, aanbeveling deze zo spoedig te plaatsen conform de correcte plaatsingsinstructies van de fabrikant en het AREI.

W010 - Keuken en badkamertoestellen zijn nog niet geplaatst, deze dienen te worden geïnstalleerd volgens het AREI en de voorschriften van de fabrikant.

De badkamerverlichting dient de juiste IP graad te hebben en buiten volume 1 geplaatst te worden.

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

Besluiten

De bestaande installatie voldoet

De nieuwe installatie voldoet

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 19/08/2045

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (5 pagina's)


KEA
Digitaal ondertekend
16/09/2020
Mounier Chebil