

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Melle
09/252.45.45

O. ref.: 14/090612/0

U. ref.: BYKOMEND ONDERZOEK
VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Twaalfkanoen 53 psh

EIGENAAR: Ch. Antonie Hermans

Adres: idem
OPDRACHTGEVER: idem

Adres: idem
INSTALLATEUR: Electra Contractor

Adres: E. Glauwink 45
Waregem

BTW of IK:

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 12/06/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 12500 V Bescherming van de aansluiting 4P Antea

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 6 mm² Alg. schakelaar: type N/03A/2SA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen 6+5+6; RA: 6,50 Ohm; RI tot 5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:
BESCHRIJVING:

Zie verslag n° 14/081103/01.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

E went nagegaan of voldaan werd aan de
inbreuken. Vermeld in hoger melkt verslag
n° 14/081103/01 van 3/11/2008

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers naam, handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/06/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: M. Grootmans
FORM. 382-08/2008

De directeur,