

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweeptstraat 3 bus 41
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 236 86 66
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.:
U. ref.:
VERSLAG NR.: 175/110901/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ST. - NIELSTR. 27B
9000 GENT

EIGENAAR: LARROT
Adres: 11

OPDRACHTGEVER: CREEL BVBA
Adres: KALESTR. 30, EVEREET

INSTALLATEUR: h
Adres: h

BTW of IK: BE 0439 012 003

EAN:
Ref.:
Index:
Teiler nr.

Datum van het onderzoek: 01/09/11 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard Installatie: Nieuwe - ~~Altereiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwareing~~ - ~~verkoop wooneenheid~~ - Type der lokalen: APP +3

Begin werken: Fundering voor 1.10.81 Elektrische installatie voor 1.10.81 1.1.84 AREI art. 8a

Aansluiting: Spanning 3N400V V Bescherming van de aansluiting (AUT MAX 40A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm Alg. schakelaar: type DP 40A/0,3

Type van de aardelektrode: 405 - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: IT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12 RA: 11,00 Ohm; RI tot 3,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:
BESCHRIJVING: ZIE BIJLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
Gezien Eandis
Kim De Bruycker

NOTA: ERNOEGEBRUKERS NIJ GEPLAATST
BANK VERLICHTING IPX4 NOG TE VOORZIEN

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/09/2036 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag niet dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (toezettende) organisatie uiterlijk op