



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bureau
Harelbeke
056/105405

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Spremspantseel plein 28

9000 Gent App. 0.1

EIGENAAR: G & D projects

Adres: Gentstraat 16, 9130 Harelbeke

OPDRACHTGEVER: Idem

Adres: Idem

INSTALLATEUR: Thelec suba

Adres: Kladréput 12, 9130 Harelbeke

BTW nr. 0970.195.439

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 26.04.2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App. 0.1

Begin werken: Fundering vóórna .10.81 - Elektrische installatie vóórna .10.81 - 1.1.83 AREI art.86 App. 0.1

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting Magto A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type dif 40A3A

Type van de aardelektrode: bus - baren - permen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 11,4 Ohm; RI tot 1/20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie aardschema & situatieplan.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien en

gezien op 25-5-09

handtekening: _____

notas: Bij controle waren er geen elektrische apparaten in situatie van kortsluiting opgenomen. Def. vel is nog te plaatsen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26.04.2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

~~3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~

~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____~~

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 53 J. Janssens De directeur, _____