



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

09/852.45.45.

O. ref.: \_\_\_\_\_ 19/10/15/03
U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR.: \_\_\_\_\_

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Torhoutstraat 2 Gent

EIGENAAR : An. Verbeeren-S.

Adres : \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER : idem.

Adres : \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR : idem.

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 15/10/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : woning.

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting TEG

Voedingskabel hoofdbord : 2 x 10 mm² Alg. schakelaar : type S1/03A/10A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 21.00 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : /

BESCHRIJVING :
Zie schema en situatieplan in ons bericht

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : \_\_\_\_\_

[Handwritten signature]

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers, naam, handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/10/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening
14 EAVS / ARC

De directeur,

