



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **03-K 1594-E** Ref. verslag **RAP WGF120030421-5**

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DE JONCKHEERE		Voornaam	BART	Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	KNS - ELECTRO h.v.b.a.		Gemeente	LANDEGHEM		
BTW-nummer	BE0879779256					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	__/__/__		Gemeente	
Plaats van onderzoek			Postnr.	9000		
Adres	CHARLES 3E KERCHOVENLAAN 37		Gemeente	GENT		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden	
Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen				
U _{nom} (V ac/dc)	3x400V					
Ø voedingskabel (mm²)	4x10mm²					
I _{nom} aansluiting (A)	10 x 40A					
Type alg. schakelaar	AUT					
Aantal borden	1					
Aantal eindstroombanen	20					
Type aardelektrode	bestaande					
Algemene diff.stroom.inr.	40A, 0,3A					
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A, 0,3A					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreidingsweerstand :	bestaande	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	100 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
GEEN.						
<p><i>keuring gezien</i> <i>Eend's</i> <i>10/6/09</i></p>						
<input type="checkbox"/> Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP __/__/__						
Besluit						
<input checked="" type="checkbox"/> De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïviseerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
<input type="checkbox"/> De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/__						
Volgend controlebezoek uiterlijk op :	21/04/2009	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	GOSSELE WIM 41		Datum onderzoek:	21/04/2009

10622

RAP-E-901 (01.07.2008)