



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 3228 27841

N 057478

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 ☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Mr. Staelen

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam: Groen
Adres: Heilig Hartstraat 54
Post nr. + Stad: 3020 Gent
Ident. Kaart nr.: Tel.:
BTW nr.: BE 838834266

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN: ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>34220186</u> Meterstand dag: nacht: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>XV</u> Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ open / baar
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>0,03</u> A / <u>30</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>14</u>
☐ Zie bijlage	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 18 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB: Naam:
Bestaande installatie		
☐ Nihil		Visum:
Opmerkingen	<u>Bedrading, leiding & schakeling niet opgeleverd</u>	
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 16/4/2024

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(**) termijn onder voorbehoud van wijziging van de Reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Hebberichs Agent nr.: 324 Datum: 16.4.2023
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): 4 ☐ Eéndraadsschema(s): 2 ☐

Voor de directeur Inspecteur Elektriciteit
generaal: Handtekening
VINÇOTTE 3228

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.