

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116112065

Eigenaar:	Opdrachtgever:	Evitam Voetbalstraat 109 9050 GENTBRUGGE
	496479	

Datum onderzoek : 29 januari 2020

Datum verslag: 29/01/20

Installatie ID:	2012061100	Plaats van het onderzoek:
		Twaalfkamenen 57 9000 GENT

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Controlebezoek wooneenheid met bouwjaar na 1/10/1981		
Aantal voedingskabels	XVB 4X	Aansluiting	20 A
Voedingskabelsectie	10 mm ²	Differentieel type	A
Spanning	3 N 400	Differentieel ΔI	300 mA
Aantal borden	2	Differentieel, Aantal polen	4
Aantal kringen (eindstroombanen)	32	Differentieel, In	40 A
Elektrische installatie (Bouwjaar)	Na 1/10/1981	Arei artikel	Art. 86
Type aardelektrode	Pennen		
Beschrijving van de installatie	Volgens schema		

II. Uitgevoerde controles

Controlebezoek : AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re)	15,61 Ohm
Isolatieweerstand (Ri)	44,3 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER
Tom Van de Wiele



DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116112065

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

--

VASTSTELLINGEN: Andere inbreuken

--

VASTSTELLINGEN: Nota's

--